

江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱180万平方米、卡纸20.1万平

方米建设项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》(粤环函[2017]1945 号)、《关于明确建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》(江环函(2018)146 号)等相关规定,江门市诚宇纸品包装有限公司自主召开《江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米建设项目》(以下简称“项目”)竣工环境保护验收会,依照国家有关法律法规、本项目环境影响报告表和环保部门批复等要求对本项目进行验收。

2023 年 9 月 21 日,由建设单位江门市诚宇纸品包装有限公司组成的验收工作组对本项目进行验收。验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验,查阅了验收监测报告和相关材料,经充分讨论,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(1) 建设地点、规模、主要建设内容、建设过程及环保审批情况

江门市诚宇纸品包装有限公司位于江门市蓬江区荷塘镇华昌路 2 号 1 幢首层自编 102 厂房(经度 E113 度 8 分 44.894 秒,纬度 N22 度 38 分 3.401 秒),占地面积为 1000m²,建筑面积为 1000m²,总投资 150 万元,其中环保投资 10 万元,从事纸箱和卡纸制造,年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米。项目环境影响报告表由广东利好生态环境科技有限公司于 2023 年 1 月编制《江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米建设项目环境影响报告表》,并于 2023 年 4 月 23 日取得《关于江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米建设项目环境影响报告表的批复》(江蓬环审(2023)63 号)。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定,建设项目需要进行竣工环境保护验收。由江门市诚宇纸品包装有限公司编制验收监测报告。污染物采样及分析的监测工作由广东中诺国际检测认证有限公司于 2023 年 6 月 5 日-6 月 6

李豪

李和敏

李殿新

刘玉冬

李廷华

张华

日进行现场废水、废气、噪声的监测。生产监测期间生产能力均达到设计生产能力 75%以上的验收监测工况要求。

(3) 投资情况

本项目实际总投资约 150 万元，环保投资约 10 万元，环保投资占总投资 6.67%。

(4) 验收范围

本次验收的范围为《江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米建设项目环境影响报告表》及其批复的建设项目主体工程、辅助工程及相关配套环保设施。

二、工程变动情况

无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

该项目执行了环评批复“江蓬环审（2023）63 号”和环保“三同时”制度，建设单位按《江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱 180 万平方米、卡纸 20.1 万平方米建设项目环境影响报告表》批复意见的要求落实了各项污染防治措施，包括：

1、废水

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准和荷塘污水处理厂进水水质标准中较严者后，经市政污水管网排入荷塘污水处理厂集中处理；印刷机清洗废水交由第三方零散废水单位回收处置，不外排。

2、废气

本项目营运期产生的大气污染物主要为印刷工序产生的 VOCs 和恶臭。

①VOCs

本项目营运期印刷方式为柔性版印刷，承印物为纸箱，属于吸收性承印物，印刷工序使用水性油墨，水性油墨挥发会产生一定量的有机废气，主要污染因子为 VOCs。企业在 2 台印刷机上方分别设置集气罩，VOCs 经集气罩收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理，处理后为尾气通过 15m 高排气筒排出。

②恶臭

本项目营运期印刷工序会产生轻微恶臭气体，污染因子为臭气浓度。企业分别在 2 台

谭子豪

李国平

李国平

李国平

李国平

李国平

印刷机上方设置集气罩，恶臭经收集后进入“二级活性炭吸附”装置处理，处理后尾气通过 15m 高排气筒排放（1#）。

3、噪声

本项目每天生产时间为 8:00-12:00、13:30-17:30，企业通过采取以下措施降低设备运行对周围声环境的影响。

- （1）对高噪声设备加装必要的隔声、吸声措施，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响；生产期间建议车间大门尽量保持关闭的状态，以减弱噪声传播；
- （2）定期对各生产设备进行检修，保证设备正常运转；
- （3）加强职工环保意识教育，提倡文明生产；
- （4）合理安排生产时间，尽量避免午休及夜间时间厂区作业；
- （5）合理布局车间，将高噪声的机械设备布置在远离敏感区的位置。

4、固体废物

（1）员工生活垃圾

生活垃圾暂存于车间内固体废物暂存区，交由环卫部门清运处理。

（2）边角料

本项目营运期会产生一定量的纸板边角料，属于一般固体废物。边角料集中收集后交由回收单位回收处置，不外排。

（3）不合格产品

本项目营运期会产生一定量的不合格产品，属于一般固体废物。不合格产品集中收集后交由回收单位回收处置，不外排。

（4）废水性油墨桶

本项目营运期使用水性油墨印刷，此会产生废水性油墨桶。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）：“任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，可不作为固体废物管理”。本项目的废水性油墨桶可以直接循环再用，集中收集后存放在危险废物暂存区，交由供应商回收利用。

（5）废润滑油

项目在生产过程中需要使用润滑油对机械设备进行维护，此过程中会产生废润滑油，废润滑油属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中 HW08 类废矿物油与含矿物油废物，

李高

李高

李高

李高

李高

李高

代码为 900-214-08。

(6) 废润滑油桶

本项目设备维修使用的润滑油为桶装，废润滑油桶属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的 HW08 类废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-249-08。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）：“任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，可不作为固体废物管理”。本项目的废润滑油桶可以直接循环再用，集中收集后存放在危险废物暂存区，交由供应商回收利用。

(7) 废含油抹布

设备维修保养过程会产生废含油抹布，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的 HW49 类其他废物、代码为 900-041-49。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，未分类收集的废含油抹布全过程已豁免，本项目营运期产生的废含油抹布集中收集后存放在危险废物暂存间内，交由有资质的单位回收处置。

(8) 废活性炭

本项目营运期有机废气处理过程中使用活性炭进行吸附处置，需对饱和活性炭进行定期更换，会产生废活性炭，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中 HW49 类其他废物、代码为 900-039-49，集中收集后暂存在车间内危险废物暂存区，交由有资质的单位回收处置。

四、环境保护设施监测结果

(1) 废气治理设施

由监测结果可知，本项目营运期印刷工序产生的 VOCs、非甲烷总烃经集气罩收集后进入“二级活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气通过 15m 高排气筒（1#）排放，经处理后外排的 VOCs 可满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 平板印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第 II 时段最高允许排放浓度，少部分未被收集的 VOCs 以无组织的形式在车间内排放，排放量较少，通过加强车间通风系统后，厂界 VOCs 可满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值。经处理后外排的非甲烷总烃可满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值和表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。印刷工序产生的恶臭经“二级活性炭吸附”

谭子豪 李坤 李阳 李阳 李阳 李阳

装置对废气进行吸附处理，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准以及表2恶臭污染物排放标准值。

（2）废水治理设施

由监测结果可知，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准和荷塘污水处理厂进水水质标准中较严者后排入荷塘污水处理厂。

（3）厂界噪声治理设施

由监测结果可知，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、工程建设对环境的影响

施工和运营期间未收到周边投诉。

六、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）、《关于明确建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江环函（2018）146号）等相关规定，项目按照《江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱180万平方米、卡纸20.1万平方米建设项目环境影响报告表》及其批复意见（江蓬环审（2023）63号）要求建设，其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动。项目基本执行了建设项目环境保护“三同时”制度。经广东中诺国际检测认证有限公司验收监测，废气、废水、噪声经处理后污染物达标排放。验收工作组基本同意“江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱180万平方米、卡纸20.1万平方米建设项目”通过竣工环境保护验收。

七、后续要求和建议

（1）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

（2）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（3）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并

江蓬环审

李和平

李和平

李和平

公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

(4) 做好环境保护相关台账管理工作。

2023年9月21日



李殿强

陈华

王芳

李和国

刘冬冬

附：江门市诚宇纸品包装有限公司年产纸箱180万平方米、卡纸20.1万平方米建设项目竣工环境保护验收工作组成员名单

时间：2023年9月21日

序号	类别	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
1	建设单位、验收工作报告编制单位	江门市诚宇纸品包装有限公司				
2	建设单位、验收工作报告编制单位	江门市诚宇纸品包装有限公司				
3	建设单位、验收工作报告编制单位	江门市诚宇纸品包装有限公司				
4	工程单位	江门市诚宇纸品包装有限公司				
5	监测单位	广东中诺国际检测认证有限公司	谭嘉豪	检测员	13822326428	谭嘉豪
6						



